

Acta de cierre

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre / Razón social: INSIDE HOME S.A.S.	NIT: 901523327
Ciudad: MEDELLÍN	Fecha inicio intervención: Mon Dec 29 00:00:00 GMT 2025
Fecha fin intervención: Mon Mar 30 00:00:00 GMT 2026	Total horas intervención: 60
Nombre / Razón social extensionista: SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Nombre del consultor: Juan Sebastian Valencia
Línea de intervención: Transformación Digital	Actividad inscrita para el desarrollo de la intervención: 4111 Construcción de edificios residenciales

Problemática actual: Inside Home S.A.S. enfrenta dificultades en la gestión de sus proyectos de diseño y construcción debido a la ausencia de un sistema digital centralizado que permita organizar la información, estructurar los procesos y realizar un seguimiento efectivo de proyectos y clientes. La información se encuentra dispersa en diferentes plataformas, lo que limita la trazabilidad de actividades, decisiones y compromisos. Adicionalmente, la falta de metodologías formales de gestión de proyectos y de indicadores de seguimiento dificulta la planeación, el control de avances y la toma de decisiones basada en datos. Esta situación genera reprocesos, pérdida de información y un uso ineficiente del tiempo del equipo, afectando la productividad y la capacidad de la empresa para operar y crecer de manera ordenada.

Línea, producto y/o servicio intervenida: La intervención se desarrollará en las áreas comercial y administrativa de Inside Home S.A.S., enfocándose en la gestión de proyectos de diseño y construcción de viviendas.

SITUACIÓN INICIAL

Análisis situación actual: Inside Home S.A.S. es una empresa colombiana dedicada al diseño y construcción de viviendas prefabricadas y modulares, que ofrece soluciones habitacionales modernas, funcionales y personalizadas. La empresa acompaña a sus clientes durante todo el ciclo del proyecto, desde el diseño arquitectónico hasta la ejecución de la obra, con un enfoque orientado a la optimización de tiempos y costos frente a los modelos tradicionales de construcción. La empresa fue constituida legalmente en septiembre de 2021 y cuenta con una trayectoria aproximada de cuatro años en el mercado. Su sede principal y única se encuentra ubicada en la Autopista Medellín–Bogotá, kilómetro 2, en la ciudad de Medellín. Inside Home S.A.S. pertenece al sector de la construcción y desarrolla su actividad económica bajo el código CIU 4111 – Construcción de edificios residenciales. El perfil de clientes de la empresa corresponde principalmente a personas o familias que buscan una vivienda moderna, funcional y personalizada, con tiempos de construcción reducidos y costos más eficientes en comparación con la construcción tradicional. Inside Home S.A.S. cuenta con cuatro unidades de negocio enfocadas en la construcción de casas, servicios topográficos, estudios de suelos e instalación de posos séptimos. Su portafolio de productos y servicios incluye: casas prefabricadas completas, diseño arquitectónico personalizado, elaboración de planos y adaptación al terreno, visitas técnicas al sitio con asesoría constructiva, así como módulos adicionales y ampliaciones complementarias, tales como pérgolas o kioscos espacios adicionales. Cuenta con cuatro (4) empleados directos, quienes desempeñan funciones comerciales y administrativas, y eventualmente apoya su operación con contratistas según la naturaleza de los proyectos. Los cuatro empleados directos son los beneficiarios de la presente intervención en transformación digital. Esta es la primera vez que la empresa participa en el programa Fábricas de Productividad, correspondiente al ciclo 7, y ha seleccionado la línea de Transformación Digital con el objetivo de automatizar y optimizar la gestión de sus proyectos.

Enfoque de la intervención: Implementar la herramienta digital ClickUp como sistema centralizado para la gestión de los proyectos de diseño y construcción de viviendas, con el propósito de optimizar la planeación, la trazabilidad, la asignación de tareas, la gestión documental y la comunicación entre los equipos, contribuyendo a una operación más eficiente y organizada.

CONCLUSIONES

Plan de Trabajo	Detalle	Logros y resultados alcanzados
FASE 1: Diagnóstico y Alineación de la Gestión de Proyectos Digitales	Acción: Reunión de inicio Objetivo: Alinear el equipo de trabajo, construir cronograma de trabajo, socializar alcance, objetivos, metodología y roles y dar inicio a la intervención.	Se realizó la reunión de inicio de manera presencial, se socializó el plan de trabajo, se construyó el cronograma de trabajo y se diligenció el Brief Diagnóstico, para definir el punto de partida para la implementación de la herramienta.
FASE 1: Diagnóstico y Alineación de la Gestión de Proyectos Digitales	Acción: Medición de Línea Base Objetivo: Hacer la medición de la línea base de los indicadores de la línea de intervención.	Se realizó la medición de la línea base de los indicadores definidos para la línea de intervención en Inside Home, en conjunto con la gerente administrativa de la empresa. Durante la actividad se recopiló y validó la información necesaria, dejando registrados los valores iniciales de los indicadores, dando un punto de partida para la intervención.
FASE 1: Diagnóstico y Alineación de la Gestión de Proyectos Digitales	Acción: Diagnóstico de gestión de proyectos Objetivo: Diagnóstico de la gestión actual de proyectos y herramientas utilizadas, identificar brechas en planeación, trazabilidad, seguimiento y comunicación.	Se realizo la reunion de alineacion con el Gerente de la empresa, se socializo el cronograma de trabajo, se alinearon las expectativas de la intervencion y se inicio el levantamiento de la información para diagnostico.
FASE 2: Estructuración y Modelado de Procesos de Gestión de Proyectos	Acción: Diseño de flujos de trabajo Objetivo: Diseño de flujos de trabajo y estructura de proyectos Definir estados, responsables, tareas y dependencias.	Se diseñó y documentó el flujo estándar de proyectos de Inside Home en ClickUp, con estructura de proyecto, 14 tareas por fase, estados y responsables definidos.
FASE 2: Estructuración y Modelado de Procesos de Gestión de Proyectos	Acción: Levantamiento de procesos Objetivo: Levantamiento de procesos actuales de gestión de proyectos, identificar actividades, responsables, flujos y puntos críticos.	Se realizó el levantamiento de los procesos actuales de gestión de proyectos mediante el diligenciamiento del Brief de Evaluación Organizacional. A partir de esta información, se identificaron de forma clara las actividades, responsables, flujos de trabajo y puntos críticos presentes en cada etapa del proceso, dejando una base documentada para la estandarización y mejora.
	Acción: Estructura documental y roles Objetivo: Definición de estructura	

FASE 2: Estructuración y Modelado de Procesos de Gestión de Proyectos	documental y roles en la herramienta, establecer organización documental y permisos de acceso.	Se definió la estructura documental en ClickUp y la matriz de roles y permisos para los 4 usuarios, centralizando manuales y procedimientos por área.
FASE 3: Implementación y Puesta en Marcha de la Herramienta Digital ClickUp	Acción: Tableros de control e indicadores Objetivo: Configuración de tableros de control e indicadores, visualizar avances, cargas de trabajo y estado de proyectos.	Con la información previa, se hace una previsualización de posibles datos para empezar proceso de adaptación y segmentación de información según requerimiento de la empresa.
FASE 3: Implementación y Puesta en Marcha de la Herramienta Digital ClickUp	Acción: Carga de proyectos y configuración de tareas Objetivo: Carga de proyectos piloto y configuración de tareas, implementar proyectos reales para validar el funcionamiento.	Se termina de realizar ajustes a la lista de fases con los respectivos ítems de seguimiento para cumplimiento, columnas con información de proyecto para facilitar la búsqueda de información según requerimiento.
FASE 3: Implementación y Puesta en Marcha de la Herramienta Digital ClickUp	Acción: Capacitación del equipo Objetivo: Capacitar al equipo en uso de ClickUp Asegurar la adopción de la herramienta por parte del equipo.	Se lleva a cabo reunión con la representante de la empresa (Jennifer Carmona) donde se tiene capacitación de la primera visualización de datos, funcionamientos básicos y aplicación de filtros para información.
FASE 3: Implementación y Puesta en Marcha de la Herramienta Digital ClickUp	Acción: Configuración inicial de la herramienta Objetivo: Configuración inicial de ClickUp (espacios, proyectos y listas) adaptar la herramienta a la estructura de proyectos de la empresa.	Se realiza socialización con representante de Inside Home (Jennifer) para presentarle la estructura de seguimiento de proyectos, se toman los datos a partir del documento compartido por parte de ella y se estructura las fases con sus respectivos seguimientos, Jennifer está de acuerdo con el proceso y estructuración planteada.
FASE 4: Optimización, Medición de Resultados y Cierre de la Intervención	Acción: Reunión de Cierre Objetivo: Socializar los resultados obtenidos, indicar lineamientos de continuidad y mejora, cerrar la intervención.	Se llevó a cabo la reunión de cierre con el equipo de INSIDE HOME S.A.S., incluyendo el gerente y la gerente administrativa, en la cual se socializaron las actividades ejecutadas durante la intervención y los principales resultados obtenidos. Se destacaron los avances logrados con la implementación de la herramienta, evidenciando mejoras en la gestión de proyectos. La empresa manifestó un alto nivel de satisfacción con el proceso y resaltó la importancia de ClickUp como herramienta clave para la organización, seguimiento y control de sus operaciones.
FASE 4: Optimización, Medición de Resultados y Cierre de la Intervención	Acción: Medición de Indicadores de Salida Objetivo: Medir los indicadores finales con el fin de definir el impacto de la intervención.	Se hizo la medición de salida de los indicadores, verificando el impacto que tuvo la intervención para la empresa Inside Home donde se pudo evidenciar una mejora en cada uno de ellos gracias a la herramienta digital implementada (Click Up), las cuales permitieron optimizar procesos, reducir tiempos y costos operativos, y el uso de la herramienta para gestion de proyectos.
FASE 4: Optimización, Medición de Resultados y Cierre de la Intervención	Acción: Ajustes y optimización de la herramienta Objetivo: Ajustes y optimización de flujos y tableros en la herramienta de ClickUp, mejorar la herramienta según retroalimentación del equipo.	Se realizaron ajustes y optimizaciones en los flujos y tableros de ClickUp con base en la retroalimentación del equipo, implementando la visualización de información en tiempo real por tarea y fase. Como resultado, se mejoró la visibilidad del estado de los proyectos y se logró identificar con mayor precisión los tiempos reales de ejecución, facilitando el control, seguimiento y toma de decisiones operativas.

INTERVENCIÓN

Resumen de la intervención: Objetivo principal de la intervención Implementar la herramienta digital ClickUp como sistema centralizado para la gestión de los proyectos de diseño y construcción de Inside Home S.A.S., con el propósito de optimizar la planeación, el seguimiento, la trazabilidad, la asignación de tareas, la gestión documental y la comunicación entre los equipos, contribuyendo a una operación más eficiente, organizada y basada en información en tiempo real. Desarrollo por fases Fase 1: Diagnóstico y alineación de la gestión de proyectos digitales Acción de la fase: Se realizó la reunión de inicio donde se socializó el cronograma de actividades, el alcance de la intervención y se alineó al equipo de trabajo. Adicionalmente, se llevó a cabo la medición de los indicadores de línea base y el diagnóstico de la gestión actual de proyectos y herramientas utilizadas, permitiendo identificar brechas en planeación, trazabilidad, seguimiento y comunicación. Logro: Se logró alinear al equipo frente a los objetivos y alcance de la intervención, establecer un punto de partida cuantificable mediante los indicadores de línea base y obtener un diagnóstico claro de las principales problemáticas de la empresa en la gestión de proyectos. Entregables: Informe ejecutivo de diagnóstico, Medición de la linea base. Fase 2: Estructuración y modelado de procesos de gestión de proyectos Acción de la fase: Se levantaron, documentaron y estandarizaron los procesos actuales de gestión de proyectos, definiendo y diseñaron los flujos de trabajo en click up, estructura de proyectos, roles, responsables y organización documental y permisos de usuarios en la herramienta. Logro: Se logró estructurar y dejar documentada la gestión de proyectos de la empresa, definiendo de manera clara los flujos de trabajo dentro de ClickUp, así como la estructura de proyectos, roles, responsables y permisos. Esto permitió organizar la operación bajo un esquema estandarizado, facilitando la transición hacia la implementación digital y mejorando la claridad operativa del equipo. Entregables: Documento descripción detallada de los procesos AS-IS de INSIDE HOME, Documento de diagnostico y evaluación organizacional, Flujos de trabajo definidos en click up, estructura de proyectos en ClickUp, Roles y permisos definidos en la herramienta. Fase 3: Implementación y puesta en marcha de la herramienta digital ClickUp Acción de la fase: Se realizó la configuración completa de ClickUp como sistema central de gestión de proyectos, adaptando la herramienta a la operación de la empresa mediante la creación de espacios, carpetas, listas y tareas estructuradas por fases del proyecto. Se parametrizaron campos personalizados para el control de la información, se configuraron tableros de control para el seguimiento operativo y se cargaron proyectos piloto reales para validar su funcionamiento. Adicionalmente, se llevó a cabo la capacitación del equipo, enfocada en el uso práctico de la herramienta para la gestión diaria de proyectos. Logro: Se logró implementar de manera funcional y operativa un sistema digital centralizado, permitiendo gestionar los proyectos en tiempo real desde una sola plataforma, con trazabilidad completa de tareas, responsables y estados. Esto permitió mejorar significativamente el control de la operación, reducir la dependencia de la memoria del equipo, optimizar la comunicación interna y facilitar la toma de decisiones basada en información estructurada. Entregables: Herramienta ClickUp configurada, proyectos cargados, tableros de control e indicadores, y equipo capacitado. Fase 4: Optimización, medición de resultados y cierre de la intervención Acción de la fase: Se realizaron ajustes y optimizaciones sobre la herramienta ClickUp con base en la retroalimentación del equipo, afinando los flujos de trabajo, la visualización de la información y los tableros de control para su uso operativo. Posteriormente, se llevó a cabo la medición de los indicadores de salida para evaluar el impacto de la intervención y finalmente se realizó la socialización de resultados y lineamientos de continuidad con la empresa. Logro: Se logró consolidar el uso de la herramienta como sistema de gestión de proyectos, mejorando la visibilidad en tiempo real del estado de cada proyecto, el control de tareas y la trazabilidad de la información. Esto permitió evidenciar mejoras en la eficiencia operativa, reducción de tiempos en la gestión de actividades y una toma de decisiones más ágil y basada en datos. Entregables: Herramienta optimizada, medición de indicadores de salida y cierre de la intervención. Descripción y funcionalidades de la herramienta implementada (ClickUp) ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos que permite centralizar la información en una sola plataforma, facilitando la planificación, asignación y seguimiento de tareas en tiempo real. Dentro de la intervención, se configuró como un sistema integral que permite gestionar proyectos mediante flujos de trabajo estructurados, visualizar avances a través de tableros de control, almacenar documentos de forma organizada y asignar responsabilidades claras a cada miembro del equipo. Además, permite el control de tiempos, la trazabilidad de actividades, la comunicación interna y la generación de indicadores, convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones y la optimización de procesos operativos de INSIDE HOME. Mejoras implementadas y comparativo antes vs. después Antes de la intervención, la empresa operaba con información dispersa en diferentes plataformas, sin un sistema centralizado, sin trazabilidad clara de los proyectos y con procesos manuales que generaban reprocesos, pérdida de información y baja eficiencia operativa. La toma de decisiones se basaba principalmente en la experiencia y no en datos estructurados. Después de la intervención, la empresa cuenta con un sistema digital centralizado que permite gestionar todos los proyectos en una sola herramienta, con visibilidad en tiempo real, control de tareas, asignación clara de responsabilidades y seguimiento estructurado del cliente y del proyecto. Esto permitió reducir tiempos operativos, mejorar la organización interna, optimizar la comunicación entre áreas y fortalecer la toma de decisiones basada en información confiable. Componente ambiental Como parte de la intervención, se promovió la digitalización de procesos, especialmente en la gestión documental y el manejo de contratos, lo que permitió reducir el uso de papel dentro de la operación. Esta mejora contribuye a una operación más eficiente y sostenible, alineada con buenas prácticas ambientales, al disminuir el consumo de recursos físicos y fomentar el uso de herramientas digitales. Conclusión general La intervención permitió transformar la gestión de proyectos de Inside Home S.A.S., pasando de un modelo operativo manual y desarticulado a un sistema digital, estructurado y escalable. La implementación de ClickUp no solo optimizó los procesos internos, sino que también fortaleció la capacidad de la empresa para planear, ejecutar y controlar sus proyectos de manera eficiente. Como resultado, la empresa cuenta ahora con una base sólida para su crecimiento, con mayor control operativo, mejor uso del tiempo y una gestión orientada a resultados.

INDICADORES

Nombre	Formula	Calculo de medición de salida	Unidad de medida	Línea base	Periodo de l a medición línea base	Meta esperada	Medición intermedia	Medición de salida	Periodo de l a medición de salida	% de variación	Cumplio con la valoración mínima	Información del resultado
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	AT= Tiempo efectivo	La medición de salida se realizó sobre el proceso de seguimiento diario de obra y comunicación, desde desplazamiento a la obra hasta seguimiento de acciones correctivas , ejecutado por gerente, supervisor y directora administrativa despues de la implementation de clickUp como herramienta de gestion de proyectos viendo una disminucion del tiempo por aplicacion de esta. AT=Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales. AT= Tiempo efectivo AT=632 minutos	Minutos	1430.00000	Enero de 2026	1287		632.00000	marzo de 2026	-55.80 %	Sí	ClickUp, como herramienta central de gestión y ejecución, permite consolidar tareas, proyectos y seguimiento de tiempos en una sola plataforma, convirtiéndose en el primer paso hacia la transformación digital de la organización. A través de ella, es posible gestionar cada proyecto con sus documentos, avances y cronogramas, facilitando la revisión y ajuste de tiempos, así como la toma de decisiones en tiempo real. Sus paneles de control, conectados directamente a los proyectos, centralizan la información clave y reducen significativamente los tiempos de análisis de datos. Además, permite hacer seguimiento detallado de tareas, clientes y proveedores, asegurando el cumplimiento de cada proyecto con precisión y oportunidad.
		La medición de salida se realizó teniendo en cuenta el costo por hora de gerente, supervisor y gerente administrativa, con una jornada laboral de 44 horas a la semana y el tiempo invertido de esta en el proceso de										Cuando hablamos del indicador de RRHH relacionado con la reducción de costos, su impacto es significativo. Al revisar los procesos y la estructura empresarial de Inside Home, el punto crítico identificado

Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	RTH= CH * T	seguimiento diario de obra y comunicación. RTH: Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización RTH= CH * T CH= Costo de la hora por empleado T= Tiempo en horas del empleado invertido en el proceso CH1= \$17.045 CH2= \$17.045 CH3= \$11.364 T1= 3,00hr T2= 4,95 hr T3= 2,58 hr RTH1= \$17.045 * 3,00 hr = \$51.136 RTH2= \$17.045 * 4,95 hr = \$84.375 RTH3= \$11.364 * 2,58 hr = \$29.356 RTH= = \$51.136 + \$84.375 + \$29.356 RTH = \$164.867	\$COP	379261.00000	enero de 2026	341335		164867.00000	marzo de 2026	-56.53 %	Sí	fue la dispersión en procesos sin seguimiento estructurado: fechas desorganizadas y ausencia de trazabilidad en la gestión de proyectos. Al estructurar y estandarizar los procesos, y al automatizar las tareas repetitivas, se logra **descargar cognitivamente** a las personas responsables del seguimiento. Ahora, en lugar de revisar manualmente cada detalle del proceso, el equipo planifica revisiones semanales enfocadas y ejecuta acciones puntuales según el avance real de cada proyecto. Esto permite que el talento humano de la empresa dirija su energía hacia lo que realmente importa, en el momento adecuado.
Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD)	IAD=(Consumo de hojas de papel*mes)	La medición de salida se realizó con base en la impresión de los contratos del cliente: cada contrato tiene 7 hojas y en el periodo de medicion se imprimio 1 contrato, para un total de 7 hojas. IAD=(Consumo de papel*mes) 1 Resma de papel = 500 hojas de papel Resmas gastadas /mes = 0,014 Hojas utilizadas / mes = 0,014*500 14 hojas utilizadas/mes Consumo de papel (Hojas)/ mes = 7 IAD= 7 hojas utilizadas/mes.	Hojas de Papel	14.00000	enero de 2026	12		7.00000	marzo de 2026	-50.00 %	Sí	La implementación de ClickUp como plataforma central de gestión permitió la eliminación del uso de papel en los procesos de seguimiento de obra, reporte de novedades y comunicación de avances. Los subprocesos que anteriormente requerían formatos físicos, impresiones de informes y registros manuales en campo fueron migrados a flujos 100% digitales dentro de la plataforma: registro de evidencias fotográficas en tarea, checklists digitales de verificación de calidad y elaboración de informes mediante Docs de ClickUp. El impacto se cuantifica por la reducción de documentos físicos generados por proyecto durante el período de intervención, reemplazados por registros digitales trazables y centralizados, contribuyendo directamente a la reducción de la huella operativa del proceso de obra.
Número de tableros de control para la toma de decisión (TC)	TC= TC	La medición de salida se realizó a partir de los tableros de control utilizados por la empresa, los cuales fueron fortalecidos mediante la creación de 5 nuevos tableros en ClickUp, permitiendo una mejor visualización de estados, seguimiento de proyectos y control de la operación. TC= Tableros de control desarrollados e implementados TC= TC TC= 6	Unidad	1.00000	enero de 2026	2		6.00000	marzo de 2026	500.00 %	Sí	Se desarrollaron e implementaron 5 tableros de control en ClickUp Dashboards: 4 tableros operativos internos y 1 tablero por proyecto orientado al cliente. Los tableros internos consolidan en tiempo real: volumen de tareas por proyecto, tareas en ejecución, distribución por estados, tareas cerradas y fases completadas. El tablero de cliente permite a cada propietario hacer seguimiento autónomo del avance de su proyecto sin requerir informes manuales. Dado que la empresa se encuentra en fase de adherencia a la herramienta, los paneles se configuraron con métricas base escalables, priorizando la adopción progresiva sobre la complejidad. El total implementado representa un incremento del 500% frente a la línea base (1 tableros digitales estructurados (Excel). Avance por Proyecto (Cliente): Permite al cliente visualizar en tiempo real el estado de su obra: fases completadas, tareas en ejecución y porcentaje de avance general, eliminando la necesidad de informes manuales Estado General de Proyectos: Vista ejecutiva para la dirección con el consolidado de todos los proyectos activos, tareas abiertas, cerradas y en progreso por proyecto Tareas Atrasadas y Prioridades: Filtra y visibiliza automáticamente las tareas que superaron su fecha límite, permitiendo priorizar la gestión correctiva sin búsqueda manual Seguimiento de Materiales y Pagos: Centraliza las tareas vinculadas a solicitudes de materiales y pagos pendientes, con alertas por vencimiento para anticipar bloqueos en obra Seguimiento de Fases y Entregables: Consolida el avance por fases constructivas de cada proyecto, permitiendo identificar qué etapas están completas, cuáles están en ejecución y cuáles aún no han iniciado, facilitando la toma de decisiones sobre continuidad de obra.
Procesos optimizados a través de la automatización (AUT)	AUT= (PA / P)*100	La medicion de salida se realizo teniendo en cuenta las actividades o subprocesos que componen el proceso de seguimiento diario de obra y comunicación el cual se compone de 14 subprocesos, actualmente con la implementacion de la herramienta click up se logro automatizar 9 subprocesos de los 14. Los subprocesos son: 1 Desplazamiento a la obra 2 Ingreso a la obra y revisión inicial 3 Verificación del avance por etapa : Automatizado 4 Verificación de calidad del trabajo: Automatizado 5 Identificación de novedades o problemas: Automatizado 6 Comunicación con contratistas en sitio 7 Toma de fotografías y/o videos: Automatizado 8 Envío de evidencias por WhatsApp: Automatizado 9 Comunicación de novedades a Direccion de proyectos 10 Coordinación de acciones correctivas: Automatizado 11 Recopilacion de informacion del estado de la obra: Automatizado 12 Elaboración de informe (cuando aplica): Automatizado 13 Comunicación de novedades al cliente 14 Seguimiento de acciones correctivas: Automatizado AUT= (PA / P)*100 PA= No. Procesos automatizados 9 P= No. Total de procesos según el VSM 14 AUT= (9/14)*100 AUT= 64,28%	Porcentaje	0.00000	enero de 2026	7.14		64.28000	marzo de 2026	64.28 %	Sí	Se implementaron automatizaciones en ClickUp sobre el proceso de Seguimiento Diario de Obra, logrando automatizar 9 de los 14 subprocesos identificados en el VSM (64,28%). El principal mecanismo habilitador fue la automatización de fechas límite y recordatorios, que permite generar alertas previas al vencimiento y activar filtros automáticos cuando una tarea supera su fecha sin respuesta. Esto se refleja en listas dinámicas filtradas por categoría — seguimiento de materiales, pagos y tareas con retraso — que priorizan visualmente las actividades críticas sin intervención manual. El resultado directo es la eliminación de la consolidación manual de información y la reducción del tiempo de respuesta ante desviaciones en obra.
Formación del personal para digitalización (FTD)	F T D (HF/HL)*100	La empresa recibio capacitacion en materia de tranformacion digital con respecto a la herramienta digital de click up durante el periodo de medicion, teniendo en cuenta las horas laboradas en el mes que son 176 por empleado. FTD = (HF/HL)*100 FTD = Formación del personal para digitalización. 8 horas durante la intervencion, entre reuniones y capacitacion al equipo) HF= Horas de formación hacia la Transformación Digital 8 HL= Total de horas laboradas 176 HF= 8 HL = 4 empleados * 176 hr. Lab / mes HL= 704 FTD= (8/704)*100. FTD = 1,13%	Porcentaje	0.00000	enero de 2026	0.28		1.13000	marzo de 2026	1.13 %	NO	Se ejecutó un proceso de formación de 4 horas por empleado estructurado en dos fases: (1) Capacitación guiada con recorrido completo por la plataforma ClickUp, cubriendo jerarquías (Spaces, Folders, Lists, Tasks), buenas prácticas de gestión, configuración de vistas y creación de Dashboards; (2) Acompañamiento práctico, donde cada integrante gestionó un proyecto real dentro de ClickUp con soporte directo para resolución de dudas y validación del flujo de trabajo. Este modelo formativo garantizó no solo el conocimiento teórico de la herramienta sino su aplicación operativa inmediata. Con 4 empleados y 176 horas laborales mensuales por persona, se alcanzó un FTD de 1,13%, correspondiente a las 8 horas totales de formación invertidas durante el período de intervención.

ARCHIVOS CARGADOS POR INDICADOR

Nombre Indicador	Nombre Archivo
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	PDT2 - INSIDE HOME S.A.S. - C7 - AC.- Ahorros en tiempos(AT) (1).pdf
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	PDT2 - INSIDE HOME S.A.S. - C7 - AC-Reduccion de costos de (RTH) .pdf

CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

Nombre del indicador	Resultado	Supuestos	Valor e n pesos	Observaciones
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	Reducción de costos	Para que la reducción de costos de talento humano proyectada a un año se materialice, INSIDE HOME debe mantener el uso continuo y adecuado de la herramienta ClickUp como sistema central de gestión de proyectos, asegurando la correcta ejecución de los flujos de trabajo definidos, la actualización permanente de la información y el seguimiento disciplinado de las tareas. Asimismo, es necesario que el equipo continúe aplicando las buenas prácticas adoptadas durante la intervención, especialmente en la planificación, automatización y control de procesos, garantizando así la sostenibilidad de las mejoras en eficiencia operativa y la consolidación de los ahorros generados.	2572728	El cálculo del ahorro proyectado a un año se basa en la reducción mensual de costos operativos en talento humano tras la implementación de herramienta digital (Click Up) para la gestion de proyectos. Cálculo detallado: Costo antes de la intervención: \$379.261 mensuales. Costo después de la intervención: \$164.867mensuales. Ahorro mensual obtenido: \$379.261 - \$164.867= \$214.394. Proyección anual: \$214.394. × 12 meses = \$2.572.728 Este resultado se deriva de la optimización de tiempos, automatización de tareas y centralización de la información mediante la implementación de la herramienta ClickUp, lo que permitió reducir significativamente el tiempo operativo requerido por el equipo en este proceso.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Dificultades: Durante la intervención se presentaron retrasos puntuales en la ejecución de algunas actividades, debido a la disponibilidad de tiempo del equipo de la empresa, lo cual limitó en ciertos momentos la continuidad del proceso y la entrega oportuna de información requerida para el avance de la implementación. Sin embargo, estas situaciones fueron gestionadas adecuadamente y no afectaron el cumplimiento general de los objetivos de la intervención.

Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas sobre la línea de intervención y/o los indicadores: La empresa fortaleció su conocimiento en la gestión estructurada de proyectos mediante el uso de herramientas digitales, comprendiendo la importancia de centralizar la información, definir roles y responsabilidades claras, y realizar seguimiento continuo a las tareas. Asimismo, adquirió buenas prácticas relacionadas con el uso de ClickUp como sistema de gestión, la organización de la información por fases de

proyecto y la toma de decisiones basada en datos, lo que contribuye a una operación más eficiente y controlada.

Oportunidades de mejora: Se identificó como oportunidad de mejora continuar con el fortalecimiento del uso de la herramienta ClickUp, promoviendo su adopción constante en todos los procesos de la empresa y profundizando en funcionalidades avanzadas como automatizaciones, reportes y gestión de indicadores. Adicionalmente, se recomienda seguir estandarizando procesos, integrar otras áreas de la empresa a la herramienta y mantener espacios periódicos de seguimiento que permitan asegurar la sostenibilidad de la implementación y potenciar los resultados obtenidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nombre Archivo
Reunion cierre Inside Home.pdf
Reunion inicio INSIDE HOME.pdf.pdf
Reunion Inside Home.pdf
EVIDENCIAS FABRICAS (3).pdf

NUEVAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Número de empleados al finalizar la intervención: 4

Oportunidades de inversión o necesidades de financiación: A partir de la intervención, se identificó la oportunidad de realizar inversiones orientadas al fortalecimiento del ecosistema digital de la empresa, especialmente en la ampliación del uso de herramientas tecnológicas como ClickUp (planes pagos, automatizaciones e integraciones), así como en la implementación de estrategias de marketing digital para la captación de clientes. Si bien actualmente la empresa puede avanzar de manera progresiva con recursos propios, a mediano plazo podría requerir financiación para escalar estas iniciativas y potenciar su crecimiento comercial.

Identificación de oportunidades de certificaciones: Durante la intervención se identificó como oportunidad la implementación de sistemas de gestión que permitan a la empresa avanzar hacia certificaciones como la norma ISO 9001 (Gestión de la Calidad), con el fin de fortalecer la estandarización de procesos, mejorar la calidad del servicio y aumentar su competitividad en el sector de la construcción. Actualmente no es un requisito obligatorio para su operación, pero representa una oportunidad estratégica a futuro.

¿Se realizó el pago total de la contrapartida?: Si

ENTREGABLES

Nombre Archivo
Carga de proyectos y configuracion de tareas.pdf
Tableros de control e indicadores.pdf
Diseno de flujos de trabajo.pdf
Estructura documental y roles.pdf
Procesos INSIDE HOME .pdf
Informe ejecutivo Diagnostico INDISE HOME .pdf
Configuracion inicial de la herramienta.pdf
Ajustes y optimizacion de la herramienta.pdf
Brief Procesos Inside Home .pdf
Capacitacion del equipo.pdf
Clickup Inside Home.pdf.pdf

Resultados e impacto de la intervención (cualitativos y cuantitativos), adicionales al mejoramiento de los indicadores: Resultados Cualitativos: La intervención generó una transformación significativa en la forma en que Inside Home S.A.S. gestiona sus proyectos, pasando de un modelo empírico y desarticulado a una operación estructurada, digital y basada en procesos. Se fortaleció la cultura organizacional hacia el uso de herramientas tecnológicas, mejorando la disciplina operativa, la claridad en roles y responsabilidades, y la comunicación entre las áreas. Como aprendizaje clave, la empresa comprendió la importancia de la trazabilidad y la centralización de la información para la toma de decisiones. El principal legado de la intervención es la implementación de un sistema de gestión de proyectos funcional y escalable (ClickUp), junto con procesos estandarizados que permiten a la empresa operar con mayor orden, control y eficiencia. Los procesos impactados incluyen principalmente el seguimiento de obra, la gestión de proyectos y la comunicación interna, los cuales ahora cuentan con mayor visibilidad, control en tiempo real y menor dependencia de la gestión manual. Resultados Cuantitativos: A nivel cuantitativo, la intervención generó impactos relevantes en la eficiencia operativa de la empresa, evidenciados en la reducción de tiempos en el proceso de seguimiento de obra (de 1.430 a 632 minutos), lo que representa una mejora significativa en la productividad del equipo. Asimismo, se logró una disminución importante en los costos asociados al talento humano en este proceso (de \$379.261 a \$164.867), derivado de la optimización y automatización de actividades. En términos de digitalización, se redujo el consumo de papel en un 50%, evidenciando un avance hacia procesos más sostenibles. Adicionalmente, se alcanzó la automatización pasando de (0% a 64,28%) de los subprocesos del seguimiento de obra y se incrementó el número de tableros de control de 1 a 6, fortaleciendo la capacidad de análisis y toma de decisiones. Finalmente, se fortaleció la formación del equipo en transformación digital, pasando de 0% a 1,13%, garantizando la adopción de la herramienta y la sostenibilidad de la implementación.Estos resultados reflejan no solo mejoras operativas, sino también la implementación efectiva de acciones como la centralización de la información, la automatización de tareas y la adopción de herramientas digitales, generando un impacto directo en la eficiencia, control y escalabilidad de la empresa.

Recibido a satisfacción: Como representante legal y como aparece en el flujo de aprobación, certifico en el marco del Programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, en los siguientes términos: 1. En la línea de servicio Transformación Digital se

ejecutaron 60 horas de asistencia técnica. Basado en lo aprobado en el Plan de Trabajo y lo reportado y aprobado en los seguimientos mensuales, para el pago de la intervención, se reconocen 60 horas. 2. Se realizó el levantamiento de la línea base correspondiente al indicador Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH) a partir del cual se evidenció una variación favorable del 56.53%, acorde con la medición de salida efectuada, como resultado de la implementación de la intervención antes señalada

Historial de Aprobación

Revisor	Estado	Fecha	Observaciones
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/05/01 08:01 PM	ACTA DE CIERRE INSIDE
Paula Andrea Cardona Zapata	Aprobado	2026/05/04 02:20 PM	Se aprueba acta de cierre
Laura Teresa Giordanelli Bayona	Reasignado	2026/05/05 08:17 AM	
Laura Teresa Giordanelli Bayona	Aprobado	2026/05/06 04:03 PM	Aprobada acta de cierre
Usuario17624575339985145443	Aprobado	2026/05/07 03:11 PM	